



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49

Oggetto: Fornitura e posa di arredi e attrezzature scientifiche per il nuovo laboratorio didattico di biologia prefabbricato di via Dunant - CIG 9180607C8D - CUP J37B17000320001

Impresa appaltatrice: AHSI Società per Azioni – P. IVA 02481080964 - Viale delle Industrie, 33 - Bernareggio (MB)

Contratto: Numero RdO 2996872 del 26.07.2022 (Ordine U-GOV n. 9 del 02/08/2022)

Importo aggiudicato: € 53.031,00 al netto di IVA

Proroghe concesse durante l'esecuzione delle prestazioni: 32 giorni

Scadenza definitiva del tempo utile:

- 26.09.2022 termine di 60 giorni dalla stipula del contratto
- 28.10.2022 termine dopo proroga per la definizione di aspetti di dettaglio

Inizio prestazioni: 20.09.2022 fornitura attrezzature scientifiche (incubatore cellulare CO2 e cappa a flusso laminare)

Ultimazione prestazioni:

- 27.10.2022 collaudo attrezzature scientifiche (incubatore cellulare CO2 e cappa a flusso laminare)
- 28.10.2022 montaggio arredi
- 15.11.2022 montaggio ultimo elemento di arredo tecnico (armadio di sicurezza) - montaggio posticipato per difficoltà di approvvigionamento e poi di sovrapposizione con le lezioni in corso
- 16.12.2022 collaudo frigo-congelatore e armadio di sicurezza

Si allegano alla presente le certificazioni, i collaudi e i manuali delle attrezzature e degli arredi installati:

- Protocollo n. 107393 del 13.12.2022:
 - certificazione di collaudo di incubatore CO2 – rapporto tecnico
 - certificazione di collaudo di incubatore CO2 – verbale di installazione e collaudo
 - certificazione di collaudo cappa a flusso laminare - rapporto tecnico
 - certificazione di collaudo cappa a flusso laminare - verbale di installazione e collaudo
 - dichiarazione di corretta posa e fine lavori degli arredi tecnici
 - rapporto di taratura ISO 21501-4:2018(E) n. 222525: strumento contatore di particelle in aria per collaudo cappa
 - certificato di taratura LAT 12422002473 strumento catena anemometrica per collaudo cappa
 - procedura installazione cappe a flusso laminare
- Protocollo n. 107394 del 13.12.2022:
 - Manuale incubatore CO2 Heracell 150i/240i
 - Manuale unità per il controllo delle infezioni NV800
 - Manuale frigo-congelatore Frimed



- Protocollo n. 107396 del 13.12.2022:
 - Manuale armadio di sicurezza Asecos
 - Manuale cappa a flusso laminare MSC-Advantage
 - Documento di trasporto n. 43 002905 del 20.09.2022 con indicazione di garanzia biennale
 - Documento di trasporto n. 43 003296 del 25.10.2022 con indicazione di garanzia biennale
 - Documento di trasporto n. 43 003540 del 15.11.2022 con indicazione di garanzia biennale
- Protocollo n. 110524 del 20.12.2022:
 - certificazione di collaudo frigo-congelatore – rapporto tecnico
 - certificazione di collaudo frigo-congelatore - verbale di installazione e collaudo
 - certificazione di collaudo armadio di sicurezza - rapporto tecnico
 - certificazione di collaudo armadio di sicurezza - verbale di installazione e collaudo
 - scheda tecnica Bioakt italiano
 - scheda tecnica Bioakt inglese
 - Manuale frigo-congelatore Frimed italiano
 - Manuale frigo-congelatore Frimed inglese
 - Schema elettrico frigo-congelatore Frimed italiano
 - Schema elettrico frigo-congelatore Frimed inglese
 - Records dati frigo-congelatore Frimed dal 28.10.2022 al 16.12.2022
 - Records dati frigo-congelatore Frimed dal 08.11.2022 al 16.12.2022

Considerato che:

- le prestazioni eseguite dall'Impresa appaltatrice corrispondono a quelle previste da contratto, in termini di quantità e qualità;
- le medesime risultano eseguite a perfetta regola d'arte;
- la contabilità del contratto è regolarmente compilata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- non è stato necessario posizionare alcuna segnaletica e/o recinzione di sicurezza durante l'esecuzione della prestazione pertanto gli oneri previsti per la sicurezza non dovranno essere corrisposti;
- l'importo finale delle prestazioni risulta € 53.031,00 al netto di IVA;

SI CERTIFICA

che le prestazioni sopra descritte sono state regolarmente eseguite dall'Impresa Ahsi S.p.A.

Si autorizza lo svincolo della cauzione definitiva.

Varese, data della firma digitale

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alessandra Tondini

Firmato digitalmente